

Rudolf Garrelsstraat Purmerend

SEPTEMBER 2020



Aan de slag Nieuwe planning

Half augustus is Hemubo gestart met de werkzaamheden aan de eerste strang. Tijdens de uitvoering heeft Hemubo vertraging opgelopen door onverwachte omstandigheden. Hierdoor is de gehele planning aangepast. De nieuwe planning staat aan de achterkant van deze brief. U ontvangt een overlastkalender. Hemubo geeft deze vlak voordat ze bij u beginnen. Hierin leest u wat deze nieuwe planning voor u betekent.

U gaat straks elektrisch koken. Pas als alle installatiewerkzaamheden klaar zijn stapt u hierop over. Hemubo laat u weten wanneer dit is. Kijkt u ook op het informatiebord van Hemubo? Deze hangt in de entree. Hier leest u alle meldingen.

Let op! De hele maand september kunt u niet parkeren op het parkeerterrein achter de flat.

Kenmerken van project Rudolf Garrelsstraat

Locatie	R. Garrelsstraat 4 - 268
Projectomvang	137 appartementen + 12 nieuwe woningen
Start	augustus 2020
Fase	uitvoering

**Vanaf 17 september is er een
spreekuur op donderdag van 15.00
tot 16.00 uur**

Jacqueline is dan aanwezig in het Paviljoen. Het Paviljoen staat aan de linkerkant van de flat.

Voor vragen over de uitvoering is Ger Klein Severt, bewonerscoördinator bij Hemubo, bereikbaar via telefoonnummer 06 12064494 of g.kleinsevert@hemubo.nl.

Planning installatie werkzaamheden Rudolf Garrelsstraat 4 - 268 Purmerend 10 werkdagen per woning*

	strang 1	strang 2	strang 3	strang 4	strang 5	strang 6	strang 7	strang 8	strang 9	strang 10	strang 11	strang 12	
	14 t/m 31 aug	11 t/m 29 sept	18 sept t/m 6 okt	25 sept t/m 13 okt	2 t/m 20 okt	9 t/m 27 okt	16 okt t/m 3 nov	23 okt t/m 10 nov	30 okt t/m 17 nov	6 t/m 24 nov	13 nov t/m 1 dec	20 nov t/m 8 dec	
L T T	268	266	264	262	260	258	134	132	130	128	126	124	L T T
	256	254	252	250	248	246	122	120	118	116	114	112	
	244	242	240	238	236	234	110	108	106	104	102	100	
	232	230	228	226	224	222	98	96	94	92	90	88	
	220	218	216	214	212	210	86	84	82	80	78	76	
	208	206	204	202	200	198	74	72	70	68	66	64	
	196	194	192	190	188	186	62	60	58	56	54	52	
	184	182	180	178	176	174	50	48	46	44	42	40	
	172	170	168	166	164	162	38	36	34	32	30	28	
	160	158	156	154	152	150	26	24	22	20	18	16	
148	146 146a	144 144a	142	140	138 138a	14a 14	12	10	8	6	4a 4		
boxgang													
entree	container- ruimte	garages 136a t/m 136x (achtergevel 270a t/m 270f)										container- ruimte	entree

Planning kozijn werkzaamheden Rudolf Garrelsstraat 4 - 268 Purmerend*

	strang 1	strang 2	strang 3	strang 4	strang 5	strang 6	strang 7	strang 8	strang 9	strang 10	strang 11	strang 12	
	2 t/m 27 oktober		23 oktober t/m 17 november		13 november t/m 8 december		4 december t/m 26 januari		22 januari t/m 16 februari		12 februari t/m 9 maart		
L T T	268	266	264	262	260	258	134	132	130	128	126	124	L T T
	256	254	252	250	248	246	122	120	118	116	114	112	
	244	242	240	238	236	234	110	108	106	104	102	100	
	232	230	228	226	224	222	98	96	94	92	90	88	
	220	218	216	214	212	210	86	84	82	80	78	76	
	208	206	204	202	200	198	74	72	70	68	66	64	
	196	194	192	190	188	186	62	60	58	56	54	52	
	184	182	180	178	176	174	50	48	46	44	42	40	
	172	170	168	166	164	162	38	36	34	32	30	28	
	160	158	156	154	152	150	26	24	22	20	18	16	
148	146 146a	144 144a	142	140	138 138a	14a 14	12	10	8	6	4a 4		
boxgang													
entree	container- ruimte	garages 136a t/m 136x (achtergevel 270a t/m 270f)										container- ruimte	entree

* Aan deze nieuwsbrief en planning kunnen geen rechten worden ontleend. De planning kan wijzigen.

Contact

Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)
 Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn
 Postbus 554, 1620 AN Hoorn
 info@intermaris.nl

Vestiging Purmerend
 Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend
 Postbus 554, 1620 AN Hoorn
 www.intermaris.nl

